

Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione Lombardia

Anno di riferimento 2025

Data di pubblicazione: 22/06/2026

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta ¹	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
Comune di Limido Comasco CF: 00434590139	D91E11000050006	lett. a	Regionale	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA D' INFANZIA DON L. MILANI	003013005 ITC42	€ 3,064,120.51	€ 3,000,000.00	9.22 %	SI	SI	NO	NO
COMUNE DI VAREDO CF: 00841910151	H89B10000120004	lett. a	Regionale	REALIZZAZIONE PALESTRA PLESSO SCOLASTICO KENNEDY	003108045 ITC4D	€ 1,617,400.00	€ 902,800.00	42.41 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO CF: 80101570150	H29J21011180004	lett. c	Regionale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO CIVICO DI LINATE	003015171 ITC4C	€ 360,000.00	€ 180,000.00	26.45 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI TREMOSINE CF: 00860940170	B63E11000100001	lett. b	Regionale	REALIZZAZIONE STRUTTURE DI PROTEZIONE ALL'ALAGGIO IMBARCAZIONI PER UNIVERSITÀ DELLA VELA "CAMPIONE SAILING VILLAGE" IN LOCALITÀ CAMPIONE	003017001 ITC47	€ 2,000,000.00	€ 3,100,000.00	24.89 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI BRESCO CF: 00935810150	C78F09000000004	lett. b	Regionale	EX FABBRICA ISO RIVOLTA - COMPLETAMENTO RECUPERO CAPANNONE SUD	003015032 ITC4C	€ 994,926.50	€ 528,227.00	16.29 %	NO	NO	NO	NO
PROVINCIA DI BRESCIA CF: 80008750178	H71B05000200016	lett. b	Regionale	S.P. BS EX S.S. 235 "ORCEANA" - REALIZZAZIONE I LOTTO VARIANTE: CIRCONVALLAZIONE ALL'ABITATO DI ORZIVECCHI 1° STRALCIO	003017029 ITC47	€ 14,425,000.00	€ 8,245,898.00	15.52 %	NO	NO	SI	NO
COMUNE di ABBiateGRASSO CF: 01310880156	C49H09000090007	lett. b	Regionale	SCUOLA MATERNA VIA COLOMBO - REALIZZAZIONE	003015002 ITC4C	€ 6,155,706.85	€ 4,867,475.18	13.05 %	NO	SI	NO	NO
PROVINCIA DI BRESCIA CF: 80008750178	H21B03000340002	lett. b	Regionale	S.P. BS EX S.S. 668 "LENESE" - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.S. 668 "LENESE ED ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO SULLA STESSA TRANSITANTI - INTERVENTI N° 7.3 - 7.4, 7.2. COMPRESSE CONTROSTRADE, IN COMUNE DI MONTICHIARI	003017029 ITC47	€ 3,780,055.00	€ 1,700,000.00	10.69 %	NO	NO	SI	NO
COMUNE DI BESANA IN BRIANZA CF: 01556360152	I96B03000000004	lett. a	Regionale	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MATERNA PER REALIZZAZIONE SALA CIVICA IN VIA ROMA	003108008 ITC4D	€ 855,000.00	€ 700,000.00	9.70 %	NO	SI	NO	NO
COMUNE DI RONCO BRIANTINO CF: 03611890157	C18H18000000004	lett. a	Regionale	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'AMPLIAMENTO DELLA S. MEDIA	003108038 ITC4D	€ 1,680,000.00	€ 783,983.35	9.34 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI NOVATE MILANESE CF: 02032910156	I61B21002800001	lett. b	Regionale	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE SCUOLA G. RODARI VIA PRAMPOLINI	003015157 ITC4C	€ 1,795,000.00	€ 1,900,000.00	6.21 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI VIGANO' CF: 00685790131	J57H15000530004	lett. b	Regionale	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "CASA DEI VIGANESI" NELL'AREA DI VIA MARCONI (EX PIATTAFORMA ECOLOGICA)	003097090 ITC43	€ 1,421,589.30	€ 1,500,000.00	5.38 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA CF: 01484840184	C79G01000000007	lett. b	Regionale	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPERO CASCINA CORAGLIA	003018074 ITC48	€ 101,320.00	€ 100,000.00	0.00 %	NO	SI	NO	NO
COMUNE DI BORGOMANTOVANO CF: 02540250202	D73G85000000001	lett. b	Regionale	REALIZZAZIONE NUOVA CASA MANDAMENTALE	003020072 ITC4B	€ 2,998,975.00	€ 1,990,000.00	0.00 %	NO	SI	NO	NO

Nota 1
Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:
lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;
lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;
lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.