

ACCORDI DI PROGRAMMA CONTRATTI DI QUARTIERE - STATO DI ATTUAZIONE AL 28/02/2026

Contratto	Finanziamento REGIONE LOMBARDIA (a seguito di chiusure e rimodulazioni)	Opere			Azioni sociali		Alloggi		
		importo	totali	di cui	% ultimate	totali	di cui	totali	di cui
Milano Stadera	€ 28.778.638,58	9	9	100,0%	1	1	368	368	100,0%
Milano Spaventa	€ 12.798.690,18	4	4	100,0%	0	0	178	178	100,0%
Legnano Mazzafame	€ 17.502.530,68	9	8	88,9%	1	1	249	190	76,3%
Lissone via Di Vittorio	€ 18.774.063,28	9	6	66,7%	1	0	158	146	92,4%
Legnano Porta	€ 4.861.532,12	1	1	100,0%	0	0	52	52	100,0%