

II PROGRAMMA NAZIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE - STATO DI ATTUAZIONE AL 28/02/2026

N. Contratto	Comune	FINANZIAMENTO STATO/REGIONE (a seguito di chiusure e rimodulazioni)	Opere previste	Opere ultimate	% Opere ultimate	Opere in corso	Opere da avviare	Azioni sociali		Alloggi previsti		di cui ultimati		
								totali	di cui ultimate	totali	di cui incrementali	totali	% ultimati	di cui incrementali
CONTRATTI DI QUARTIERE IN CORSO														
4	Milano - Mazzini	€ 23.147.616,17	23	22	95,7%	1	0	7	5	465	194	465	100%	194
6	Milano - San Siro	€ 27.165.395,51	19	19	100,0%	0	0	6	4	1.141	44	1.141	100%	44
7	Milano - Molise Calvairate	€ 34.643.501,36	23	23	100,0%	0	0	6	4	2.916	353	2.916	100%	353
8	Sesto San Giovanni	€ 24.626.298,00	29	28	96,6%	1	0	9	8	625	0	625	100%	0
11	Milano - Gratosoglio	€ 34.597.722,80	15	14	93,3%	1	0	7	6	1.421	0	1.341	94,4%	0
14	Milano - Ponte Lambro	€ 18.367.201,09	11	10	90,9%	1	0	5	3	394	79	394	100%	79
17	Saronno	€ 14.948.409,56	25	23	92,0%	1	1	5	3	304	156	234	77,0%	86
23	Busto Arsizio	€ 4.635.689,68	10	10	100,0%	0	0	4	4	70	70	70	100,0%	70
TOTALE CDQII IN CORSO		€ 182.131.834,17	155	149	96,1%	5	1	49	37	7.336	896	7.186	98,0%	826
CONTRATTI DI QUARTIERE CONCLUSI														
1	Mantova	€ 18.034.061,00	31	31	100,0%	0	0	6	6	1.003	142	1.003	100%	142
2	Seregno	€ 6.122.415,95	15	15	100,0%	0	0	7	7	250	12	250	100%	12
3	Rho	€ 12.503.705,86	14	14	100,0%	0	0	6	4	182	80	182	100%	80
10	Pavia - Crosione	€ 2.576.350,00	3	3	100,0%	0	0	4	4	24	24	24	100%	24
12	Sant'Angelo Lodigiano	€ 3.782.897,80	9	9	100,0%	0	0	4	4	107	18	107	100%	18
13	Pavia - Scala	€ 1.261.884,00	2	2	100,0%	0	0	5	5	20	20	20	100%	20
15	Cremona	€ 6.993.933,00	26	26	100,0%	0	0	5	5	215	48	215	100%	48
16	Cinisello Balsamo	€ 11.405.864,99	11	11	100,0%	0	0	6	6	392	78	392	100%	78
18	Rozzano	€ 19.152.088,02	12	12	100,0%	0	0	7	7	612	0	612	100%	0
19	Cernusco Sul Naviglio	€ 10.498.518,51	14	14	100,0%	0	0	11	11	271	79	271	100%	79
20	Pavia - Pelizza	€ 2.011.802,00	2	2	100,0%	0	0	3	3	20	20	20	100%	20
21	Limbiate	€ 6.716.523,83	7	7	100,0%	0	0	2	2	164	12	164	100%	12
22	Bollate	€ 1.440.896,00	10	10	100,0%	0	0	7	7	17	17	17	100%	17
9	Pioltello	€ 6.962.088,00	6	6	100,0%	0	0	1	1	177	39	177	100%	39
TOTALE CDQII ULTIMATI		€ 109.463.028,96	162	162	100,0%	0	0	74	72	3.454	589	3.454	100%	589
TOTALE COMPLESSIVO CDQII		€ 291.594.863,13	317	311	98,1%	5	1	123	109	10.790	1.485	10.640		1.415